



# 第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：台中市大肚區瑞井里遊園路  
1段3巷100號自來水新裝工程(受理號碼：  
1973)

台灣自來水公司  
中華民國 114 年 9 月

# 台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

## 目 錄

一、前言.....	3
二、影響範圍與戶數.....	3
三、施工日期.....	3
四、施作流程.....	3
五、供水調度因應作為.....	3
六、停水宣傳方式.....	4
七、其他.....	4
八、附錄	
(一)停水報告單	
(二)里長及相關單位協調連絡人員表	
(三)停水影響區域及時間示意圖	
(四)施工及停水訊息	

## 一、前言

本工程施工地點位於大肚區，辦理台中市大肚區瑞井里遊園路1段3巷100號自來水新裝工程(受理號碼：1973)，影響用戶數約為28戶。為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

## 二、影響範圍與戶數

(一)停水地區：(詳附件一)


1. 台中市瑞井里
2. 停水戶數:約28戶。

## 三、施工日期

114年10月21日，當日9時至17時，當日17時起恢復正常供水。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計畫截止日順延。

## 四、施作流程

由申請位置左近之管線規劃設置新設用戶外管線埋設位置，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



## 五、供水調度因應作為

(一)為降低對用戶影響及減少民怨將於施工前告知各村里辦公室、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶、綜合醫院等，因非整日停水依據自來水用戶用水設備標準第6條第二款規定略以「…其與水塔容量合計應為設計用水量十分之四以上至二日用水量以下。」，本次停水並無對民眾用水有極劇烈之影響，故無對停水地區設置加水站供民眾取水。

(二)如遇緊急事件，本公司將於相關周邊設置臨時取水車，以降低對用戶影響及減少民怨。

## 六、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，用戶張貼停水訊息等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

#### 七、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，施工路段週邊用戶停水，當日9時至17時，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後2小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

## 八、附錄

### 附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

#### 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

項 目	內 容
一、工程名稱	台中市大肚區瑞井里遊園路1段3巷100號自來水新裝工程(受理號碼：1973)
二、施工地點	台中市大肚區瑞井里遊園路1段3巷100號
三、施工日期	114年10月21日，當日9時至17時，當日17時起恢復正常供水。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計畫截止日順延。
四、停水時間	114年10月21日，當日9時至17時，當日17時起恢復正常供水。遇雨順延。實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告。
五、停水區域 (含水壓降低地區)	停水區域：臺中市/大肚區/瑞井里(部分)，共1個村里。 停水範圍：遊園路一段3巷1弄以南、遊園路一段以西、大肚藍色公路(華南路)以北。 水壓降低地區：同停水範圍。  停水區域示意圖詳停水計畫
六、減少供水量	預計減少供水量：56 立方公尺。
七、停水戶數	(一)停水戶數：28 戶。 (二)水壓降低戶數：28 戶。
備 註	一、倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 二、如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。 三、若有任何停水問題請電洽(04-26312127 沙鹿營運所)或(1910)，或上本公司網站查詢。

廠所：沙鹿營運所

區處 操作課 業務課： 處長：

附錄(二)里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「用戶用水新裝工程」

項目	村里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	自來水沙鹿營運所主任	李偉宏	(04)26312127	台中市沙鹿區北勢東路 829 號	
2	自來水沙鹿營運所股長	邱祈璋	(04)26312127#202	台中市沙鹿區北勢東路 829 號	
3	自來水沙鹿營運所(監造)	蕭郁婷	(04)26312127#112	台中市沙鹿區北勢東路 829 號	
4	冠僖工程有限公司	陳專隊	(04)25653711	台中市西屯區高工一街 69 號	
5	大肚區公所	邱智君	(04)26991105	台中市大肚區沙田路二段 646 號	
6	瑞井里里長	洪忠祿	(04)26916310	大肚區瑞井里 2 鄰遊園路一段 105 之 6 號	
7	台灣電力股份有限公司台中區營業處	葉晉岳	1911	台中市中區自由路二段 86 號	
8	中華電信股份有限公司台中營運處	鄭志斌	(04)26235161	台中市西區市府路 37 號	
9	欣彰天然氣	黃義宏	(04)26623497#1790	台中市沙鹿區中山路 493-13 號	
10	臺中市政府警察局	沙鹿分駐所	(04)26625032	台中市沙鹿區鎮政路 12 號	

# 台灣自來水公司第四區管理處

## ◎施工及停水訊息◎

### 一、施工及停水緣由：

本公司本處為維持國民生活基本需求及提升國民生活品質，遂依據民眾申請及自來水法第 61 條規定，辦理本次自來水管線新裝工程，管線改接施工時，將造成施工範圍鄰近區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

### 二、停水時間：(當日施工及停水、施工完成後恢復供水；**實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告**)

停水預估 114 年 10 月 21 日當日，當日 9 時至 17 時，停水前兩天宣傳車宣傳。

◎非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，當日施工路段週邊用戶停水，當日 9 時至 17 時，請用戶利用晚上儲水備用。

◎水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後 2 小時恢復供水，敬請見諒。

◎敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

### 三、停水範圍(詳附圖)：

停水(降壓)區域：臺中市/大肚區/瑞井里(部分)，共 1 個村里。

停水範圍：遊園路一段 3 巷 1 弄以南、遊園路一段以西、大肚藍色公路(華南路)以北。

水壓降低地區：同停水範圍。

### 四、查詢電話：

沙鹿營運所	04-26312127	自來水客服中心	1910
施工進度查詢：冠僖工程有限公司:04-2565-3711			

# 施工地點簡示圖



施工位置

# 水壓降低及停水範圍地區



停水(降壓)區域：臺中市/大肚區/瑞井里(部分)，共1個村里。

停水範圍：遊園路一段3巷1弄以南、遊園路一段以西、大肚藍色公路(華南路)以北。

水壓降低地區：同停水範圍。

附註：如遇緊急事件，需延長停水時間時本公司將於停水範圍內設置臨時取水點